

平成21年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成22年6月1日

整理番号	01-040106001-01		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	複合施設整備事業			区分	コード	名 称		
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	3	共に支えあうやさしいまちづくり	会計	1	一般会計	
		施策	2	心と体の健康づくりの推進	款	4	衛生費	
					項	1	保健衛生費	
		基本事業	1	健康づくり増進体制の充実	目	5	複合施設整備事業費	
					細目	1	複合施設整備事業	
細々目	1	複合施設整備事業		事務事業の根拠法令等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 単年度繰返し		<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度		(19 年度 ~ 21 年度)			
事業概要 (事業のあらまし)	住民の健康づくりと地域福祉の新たな拠点としての複合施設の建設をしている。施設は、健康増進機能、子育て支援機能、多世代交流機能を融合させた機能を持つ施設を目的としている。施設の完成年にあたり、条例等の整備や備品等購入を行い、開所並びに運用に支障にないようにする。場所は、元県立病院(本宮字千代田)。※ 県立病院本宮診療所が廃止となり、健康づくり機能と子育て支援機能と多世代交流機能を融合させた広場の施設を目的とした。 2,530㎡。工期は19年、20年、21年。							
計画等での位置付け	<input type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業		担当部課等		生活福祉部		元気いきいき応援プラザ	
	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業		担当係		元気いきいき応援係		記入者 大和田淳	
	<input checked="" type="checkbox"/> 平成21年度重点事業		一次評価者(課長等名)		大和田 淳			

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象(誰を、何を)	複合施設		
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	建物を建設・完成することと開所の準備のための条例等の整備ならびに備品等の購入し、その後開所する。	→	区分 成果指標 指標名 建物工事の進捗率 単位 %
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	建設工事の進行管理・条例等の整備ならびに備品等の選定、発注ならびに設置	→	区分 活動指標 指標名 工事・設計委託契約件数 単位 件	

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度(決算)		平成21年度(決算)		平成22年度(決算)	
		経費	金額 (千円)	経費	金額 (千円)	経費	金額 (千円)
直接事業費	消耗品費		10	報償費	64		
	役務費		426	需用費	466		
	委託料		25,790	役務費	229		
	工事請負費		242,592	委託料	6,878		
	積立金		494,401	工事請負費	404,478		
				公有財産購入費	21,495		
				備品購入費	88,199		
				積立金	227,193		
			公課費	18			
	①事業費計		763,219	①事業費計	749,020	①事業費計	
人件費	②人数(年)		1.00	②人数(年)	2.00	②人数(年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費	8,375	③平均人件費	
	④=②×③		8,608	④=②×③	16,750	④=②×③	
	総事業費 ①+④		771,827		765,770		
財源内訳	国庫支出金			国庫支出金	100		
	県支出金		490,000	県支出金	220,000		
	使用料及び手数料			使用料及び手数料			
	地方債			地方債			
	その他		280,151	その他	528,869		
	一般財源		1,676	一般財源	16,801		

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)	(実績)		(目標年度)
活動指標	工事・設計委託契約件数	件	8	4		
	整備費	千円	268,818	521,826		

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	建物工事の進捗率	%	35	100		平成21年度に 完成
	整備費	千円	268,818	521,826		

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項 目		区 分		選択理由の説明		項目評価	
目的 妥当性	1	意図が政策・施策体系と結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	→	複合施設完成のため	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	
	2	市が行うべき（関与すべき）事業か？	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	→	公益性の高い施設で、市の施策の拠点として位置づけしているため、市が行うべきである	<input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	
有効性	1	目的を達成するための手段（実施方法）は有効か？	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	→	入札により決定した業者による工事完成のため	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	
	2	成果指標の目標値の達成状況は？	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	→	平成21年10月1日にオープン式典を迎えた		
効率性	1	投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	→	プロポーザル方式により決定した設計のとおり遅滞なく完成し、費用に見合った効果は得られている。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	
	2	効率的な方法で実施されているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	→	計画通りの事業費で、予定とおりの期間で施設が完成したことから、無駄なく効率的に実行された。		
公平性	1	受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか？	<input checked="" type="checkbox"/> 馴染まない <input type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	→	受益者負担を持っていないが、特定の個人や団体に偏っていない公平性の高い施設であり馴染まない。	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み（課題と解決方法等）	今後の方向性	方向性に対する取り組み（方針の指示）
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	平成21年度の完成を目指し事業を計画通り進行する。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
21年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input checked="" type="checkbox"/> 完了・終了	平成21年10月1日オープン式典	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
22年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	